Camara Municipal
de
Paulinia- SP

CONCORRÊNCIA Nº 001/2012

ANEXO XI - CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

Data Base: **outubro/11**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês Preço	1º R$ 208.633,57	2º R$ 224.517,61	3º R$ 230.082,77	4º R$ 250.529,28	5º R$ 378.546,26	6º R$ 406.057,32	7º R$ 432.425,30	8º R$ 375.088,50	9º R$ 355.647,97	10º R$ 315.680,38	11º R$ 171.325,88	12º R$ 80.361,56	TOTAIS % / R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 104.914,56	100% 104.914,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% R$ 104.914,56
2	MOVIMENTOS DE TERRA MECANIZADOS	R$ 5.295,92	100% 5.295,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% R$ 5.295,92
3	FUNDAÇÃO - ESTACAS	R$ 246.057,72	40% 98.423,09	60% 147.634,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% R$ 246.057,72
4	FUNDAÇÃO - BLOCOS	R$ 28.147,93	-	100% 28.147,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% R$ 28.147,93
5	ESTRUTURA - BALDRAMES	R$ 30.656,79	-	75% 22.992,59	25% 7.664,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% R$ 30.656,79
6	ESTRUTURA - PILARES	R$ 81.214,12	-	-	50% 40.607,06	30% 24.364,23	20% 16.242,82	-	-	-	-	-	-	-	100% R$ 81.214,12
7	ESTRUTURA - VIGAS	R$ 201.797,00	-	-	25% 50.449,25	25% 50.449,25	50% 100.898,50	-	-	-	-	-	-	-	100% R$ 201.797,00
8	ESTRUTURA - LAJES	R$ 289.154,68	-	-	-	25% 72.288,67	40% 115.661,87	35% 101.204,14	-	-	-	-	-	-	100% R$ 289.154,68
9	ESTRUTURA - ESCADAS	R$ 23.844,41	-	-	-	30% 7.153,32	30% 7.153,32	40% 9.537,76	-	-	-	-	-	-	100% R$ 23.844,41
10	FECHAMENTOS	R$ 218.256,41	-	-	-	-	30% 65.476,92	40% 87.302,57	30% 65.476,92	-	-	-	-	-	100% R$ 218.256,41
11	IMPERMEABILIZAÇÕES	R$ 76.011,49	-	-	-	-	-	40% 30.404,60	60% 45.606,90	-	-	-	-	-	100% R$ 76.011,49
12	JUNTA DE DILATAÇÃO	R$ 4.659,12	-	-	-	-	-	100% 4.659,12	-	-	-	-	-	-	100% R$ 4.659,12
13	REVESTIMENTOS - HORIZONTAL - PISOS	R$ 128.067,45	-	-	-	-	-	40% 51.226,98	40% 51.226,98	20% 25.613,49	-	-	-	-	100% R$ 128.067,45
14	REVESTIMENTOS - HORIZONTAL - TETOS	R$ 47.426,48	-	-	-	-	-	25% 11.856,62	25% 11.856,62	50% 23.713,24	-	-	-	-	100% R$ 47.426,48
15	REVESTIMENTOS - VERTICAL	R$ 218.656,96	-	-	-	-	-	-	60% 131.194,17	40% 87.462,78	-	-	-	-	100% R$ 218.656,96
16	PINTURAS	R$ 47.881,54	-	-	-	-	-	-	-	25% 11.970,39	50% 23.940,77	25% 11.970,39	-	-	100% R$ 47.881,54
17	ESQUADRIAS	R$ 258.949,55	-	-	-	-	-	-	-	25% 64.737,39	50% 129.474,78	25% 64.737,39	-	-	100% R$ 258.949,55
18	VIDROS	R$ 23.669,52	-	-	-	-	-	-	-	-	50% 11.834,76	50% 11.834,76	-	-	100% R$ 23.669,52
19	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA	R$ 153.763,27	-	-	-	-	15% 23.064,49	20% 30.752,65	25% 38.440,82	25% 38.440,82	15% 23.064,49	-	-	-	100% R$ 153.763,27
20	ILUMINAÇÃO	R$ 28.992,64	-	-	-	-	-	-	-	15% 4.348,90	20% 5.798,53	25% 7.248,16	25% 7.248,16	15% 4.348,90	100% R$ 28.992,64
21	TELEFONIA / INFORMÁTICA	R$ 29.144,02	-	-	-	-	15% 4.371,60	20% 5.828,80	25% 7.286,01	25% 7.286,01	15% 4.371,60	-	-	-	100% R$ 29.144,02
22	AR CONDICIONADO	R$ 202.984,30	-	-	-	-	-	-	-	10% 20.298,43	40% 81.193,72	40% 81.193,72	10% 20.298,43	-	100% R$ 202.984,30
23	SERVICOS DE PARA-RAIOS	R$ 27.126,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40% 10.850,51	60% 16.275,76	-	100% R$ 27.126,26
24	INSTALAÇÃO - HIDRÁULICA	R$ 31.365,89	-	-	-	-	15% 4.704,88	20% 6.273,18	25% 7.841,47	25% 7.841,47	15% 4.704,88	-	-	-	100% R$ 31.365,89
25	SERVICOS EM REDE DE INCENDIO	R$ 46.261,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40% 18.504,51	60% 27.756,76	-	100% R$ 46.261,27
26	INSTALAÇÃO - ESGOTO	R$ 40.578,77	-	-	-	5% 2.028,94	5% 2.028,94	5% 2.028,94	10% 4.057,88	10% 4.057,88	40% 16.231,51	20% 8.115,75	5% 2.028,94	-	100% R$ 40.578,77
27	INSTALAÇÃO - PLUVIAL	R$ 35.073,64	-	-	5% 1.753,68	5% 1.753,68	10% 3.507,36	10% 3.507,36	10% 3.507,36	10% 3.507,36	10% 3.507,36	25% 8.768,41	15% 5.261,05	-	100% R$ 35.073,64
28	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 117.477,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40% 46.991,03	40% 46.991,03	20% 23.495,52	100% R$ 117.477,58
29	COBERTURA	R$ 197.603,48	-	-	-	-	-	25% 49.400,87	30% 59.281,05	35% 69.161,22	10% 19.760,35	-	-	-	100% R$ 197.603,48
30	ESCADA DE EMERGÊNCIA	R$ 54.802,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25% 13.700,53	25% 13.700,53	50% 27.401,06	100% R$ 54.802,13
31	ELEVADOR	R$ 100.464,36	-	-	-	-	-	-	-	-	25% 25.116,09	25% 25.116,09	25% 25.116,09	25% 25.116,09	100% R$ 100.464,36
32	PASSARELA														
32.1	FUNDAÇÃO	R$ 51.484,92	-	50% 25.742,46	50% 25.742,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% R$ 51.484,92
32.2	FUNDAÇÃO - BLOCOS	R$ 4.725,82	-	-	100% 4.725,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% R$ 4.725,82
32.3	ESTRUTURA	R$ 171.684,10	-	-	50% 85.842,05	50% 85.842,05	-	-	-	-	-	-	-	-	100% R$ 171.684,10
32.4	LIGAÇÃO COM PRÉDIO EXISTENTE	R$ 25.170,01	-	-	-	-	100% 25.170,01	-	-	-	-	-	-	-	100% R$ 25.170,01
32.5	COBERTURA	R$ 9.040,99	-	-	-	-	40% 3.616,40	60% 5.424,59	-	-	-	-	-	-	100% R$ 9.040,99
33	ESTACIONAMENTO	R$ 66.491,30	-	-	20% 13.298,26	10% 6.649,13	10% 6.649,13	10% 6.649,13	10% 6.649,13	10% 6.649,13	10% 6.649,13	10% 6.649,13	10% 6.649,13	-	100% R$ 66.491,30
34	TOTAL	R$ 3.428.896,39	R$ 208.633,57	R$ 224.517,61	R$ 230.082,77	R$ 250.529,28	R$ 378.546,26	R$ 406.057,32	R$ 432.425,30	R$ 375.088,50	R$ 355.647,97	R$ 315.680,38	R$ 171.325,88	R$ 80.361,56	R$ 3.428.896,39
35	Avanço fisico		6,08%	6,55%	6,71%	7,31%	11,04%	11,84%	12,61%	10,94%	10,37%	9,21%	5,00%	2,34%	100,00%
36	Acumulado		6,08%	12,63%	19,34%	26,65%	37,69%	49,53%	62,14%	73,08%	83,45%	92,66%	97,66%	100,00%	